

CRATO - Urbanização/ Incêndio / Acessibilidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA			
COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS			
DIVISÃO DE OBRAS CIVIS			
Obra:	Urbanização do Campus Crato e implantação de sistema de combate a incêndio, SPDA e acessibilidade.	Leis Sociais: 84,13%(HORA) 47,86%(MÊS)	
Local:	Rua Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti - Crato/CE	BDI: 25,21%	
Tipo:	Construção		
Data:	25/08/2020		

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	PESOS (%)	TOTAL (R\$)	MESES																				Total				
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS			330 DIAS		360 DIAS	
				%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS		%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	15,97%	526.177,74	35,00%	184.162,21	8,05%	42.557,31	8,17%	42.988,72	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	5,42%	28.518,83	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8,80%	290.070,23	20,00%	58.014,05	40,00%	116.028,09	30,00%	87.021,07	10,00%	29.007,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3.0	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	3,77%	124.142,05	-	-	20,00%	24.828,41	30,00%	37.242,62	20,00%	24.828,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	0,44%	14.492,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
5.0	SUPERESTRUTURA	0,64%	21.026,52	-	-	-	-	10,00%	2.102,65	20,00%	4.205,30	15,00%	3.153,98	15,00%	3.153,98	-	-	-	-	-	20,00%	4.205,30	20,00%	4.205,30	-	-	100%	
6.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	0,61%	20.004,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	8.001,90	60,00%	12.002,86	-	-	-	100%	
7.0	ESQUADRIAS	7,73%	254.792,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	25.479,28	35,00%	89.177,48	35,00%	89.177,48	20,00%	50.968,57	100%
8.0	COBERTURA	0,60%	19.797,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	3.959,58	30,00%	5.939,38	50,00%	9.908,96	-	100%	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	0,38%	12.655,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	632,76	5,00%	632,76	30,00%	3.796,55	20,00%	2.531,04	20,00%	2.531,04	20,00%	2.531,04	-	-	100%	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO EXTERNA	10,36%	341.301,21	-	-	-	-	10,00%	34.130,12	10,00%	34.130,12	10,00%	34.130,12	10,00%	34.130,12	20,00%	68.260,24	20,00%	68.260,24	20,00%	68.260,24	20,00%	68.260,24	-	-	-	100%	
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	0,36%	11.863,70	-	-	50,00%	5.931,85	50,00%	5.931,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	5,10%	167.989,14	-	-	10,00%	16.798,91	15,00%	25.198,37	20,00%	33.597,83	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	41.997,29	15,00%	25.198,37	-	-	15,00%	25.198,37	100%
13.0	REVESTIMENTOS	0,96%	31.693,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	6.338,70	30,00%	9.508,05	10,00%	3.169,35	10,00%	3.169,35	100%
14.0	PINTURA	1,90%	62.744,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	12.548,96	30,00%	18.823,44	50,00%	31.372,40	-	100%	
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,59%	546.731,00	-	-	10,00%	54.673,10	20,00%	109.346,20	30,00%	164.019,30	10,00%	54.673,10	10,00%	54.673,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
16.0	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	2,16%	71.325,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
17.0	FORRO	0,06%	1.948,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.948,53	100%
18.0	PISOS	23,57%	776.545,77	-	-	-	-	-	-	10,00%	77.654,58	25,00%	194.136,44	25,00%	194.136,44	25,00%	194.136,44	15,00%	116.481,81	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
CUSTO TOTAL (S/BDI)		100,00%	3.295.303,39	7,35%	242.176,26	7,73%	254.685,82	9,40%	309.831,48	8,18%	269.565,57	9,33%	307.476,81	9,57%	315.245,23	9,47%	312.091,26	9,14%	301.050,77	9,25%	304.738,08	7,83%	257.890,51	7,28%	239.874,11	5,48%	180.677,49	
PREÇO TOTAL (C/BDI = 25,21%)		25,21%	830.745,98	7,35%	61.052,63	7,73%	64.206,30	9,40%	78.108,52	8,18%	67.957,48	9,33%	77.514,90	9,57%	79.473,32	9,47%	78.678,21	9,14%	75.894,90	9,25%	76.824,47	7,83%	65.014,20	7,28%	60.472,26	5,48%	45.548,80	
			4.126.049,37	7,35%	303.228,89	15,08%	622.121,01	24,48%	1.010.061,00	32,66%	1.347.584,05	41,99%	1.732.575,77	51,86%	2.127.294,32	61,03%	2.518.063,79	70,16%	2.895.009,45	79,41%	3.276.572,00	87,24%	3.599.476,72	94,52%	3.899.823,09	100,00%	4.126.049,37	

<ORIGINAL ASSINADO>
 Cleirton André Silva de Freitas
 Diretor de Infraestrutura - DINFRA/UFCA
 SIAPE 1703333

<ORIGINAL ASSINADO>
 Sabrina Câmara de Moraes
 Engenheira Civil - DINFRA/UFCA
 CREA 061344451-5