



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES E LICITAÇÃO

Obra Reforma das edificações da Universidade Federal do Cariri - Campus Juazeiro do Norte

Endereço Avenida Tenente Raimundo Rocha, 1639 | Cidade Universitária – Juazeiro do Norte – Ceará | CEP 63.048-080

Data 01/06/2020

BDI	25,92%
------------	--------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	PRAZO															
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
			(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.115,40	100,0%	60.115,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	18.850,77	100,0%	18.850,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIA	593,18	100,0%	593,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS	203.653,78		0,00		0,00		0,00	30,0%	61.096,13	25,0%	50.913,44	25,0%	50.913,44	15,0%	30.548,07	5,0%	10.182,69
5	COBERTURA	786,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,0%	786,38
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	658.121,72	10,0%	65.812,17	10,0%	65.812,17	10,0%	65.812,17	10,0%	65.812,17	15,0%	98.718,26	15,0%	98.718,26	15,0%	98.718,26	15,0%	98.718,26
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	86.131,40		0,00	50,0%	43.065,70	50,0%	43.065,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	78,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,0%	78,88
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	66.440,59		0,00	50,0%	33.220,30	50,0%	33.220,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	REVESTIMENTOS	1.749,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,0%	1.749,77
11	PINTURA	30.586,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,0%	15.293,13	50,0%	15.293,13
12	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	5.427,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,0%	5.427,89
13	GERENCIAMENTO DE OBRAS	175.899,79	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47	12,5%	21.987,47
14	FORRO	3.761,86		0,00		0,00		0,00	100,0%	3.761,86		0,00		0,00		0,00		0,00
15	PISO	16.667,16		0,00		0,00		0,00	100,0%	16.667,16		0,00		0,00		0,00		0,00
PREÇO GLOBAL (R\$)		1.328.864,84																
PREÇO TOTAL MÊS (R\$)			12,6%	167.359,00	12,3%	164.085,64	12,3%	164.085,64	12,7%	169.324,80	12,9%	171.619,18	12,9%	171.619,18	12,5%	166.546,93	11,6%	154.224,48
PREÇO TOTAL ACUMULADO (R\$)			12,6%	167.359,00	24,9%	331.444,64	37,3%	495.530,28	50,0%	664.855,08	62,9%	836.474,26	75,9%	1.008.093,43	88,4%	1.174.640,36	100,0%	1.328.864,84

(ORIGINAL ASSINADO)

Sarayane de Cavalcante Paiva
 Engenheira Civil - DINFRA/UFCA
 CREA 2111630799